

Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo

uzatvorenej dňa 29.12.2021 v zmysle § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“) a zákona 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

(ďalej v texte len „Zmluva o dielo“)

Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ

Obchodné meno:

**Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom
v Bojniciach**

Sídlo:

Nemocničná 2, 972 01 Bojnice

Štatutárny zástupca:

Mgr. Peter Glatz, riaditeľ

IČO:

17335795

DIČ:

2021163276

Bankové spojenie:

Štátna pokladnica

IBAN:

SK32 8180 0000 0070 0051 0360

Osoba oprávnená konať
vo veciach

a) zmluvných:

Mgr. Tomáš Baláž

b) technických:

Ing. Júlia Daňová

(ďalej len „Objednávateľ“)

1.2 Zhotoviteľ:

Obchodné meno:

ENERGOPROJEKT, s.r.o.

Sídlo:

Dolný Šianec, 1013/1, 911 01 Trenčín

Štatutárny zástupca:

Ing. RNDr. Pavel Mikuláš, konateľ

Bankové spojenie

VÚB Trenčín

IBAN:

IČO :

52 323 536

DIČ.

2120 984 833

Zapísaný v:

Obchodnom registri Okresného súdu v

Trenčíne, Oddiel: Sro, Vložka č. 38140/R

(ďalej len „Zhotoviteľ“)

Zmluvné strany po vzájomnej dohode dopĺňajú a upravujú Zmluvu o dielo zo dňa 29.12.2021 týmto Dodatkom č. 1 (ďalej len ako „Dodatok“) nasledovne:

PREAMBULA

Zmluvné strany dňa 29.12.2021 uzatvorili Zmluvu o dielo, ktorej predmetom je zhotovenie diela s názvom „**PD – Vybudovanie nového internistického pavilónu**“ (ďalej len „dielo“).

Pri spracovaní projektovej dokumentácie, na základe zapracovania požiadaviek na internistický pavilón od Objednávateľa došlo k zisteniu, že podlahová plocha navrhovaného nového internistického pavilónu presahuje 10 000 m² a počet parkovacích miest je viac ako 100. Z toho dôvodu musí byť vypracovaný zámer v zmysle zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon č. 24/2006 Z. z.“). Pokiaľ posudzovanie vplyvov zámeru na životné prostredie nebude predpokladaným spôsobom ukončené v zmysle zákona č. 24/2006 Z. z., nemôže byť v danej veci vydané územné rozhodnutie, nakoľko stanovisko orgánu ochrany musí byť zohľadnené pri spracovaní projektovej dokumentácie, ktorá bude podkladom pre vydanie územného rozhodnutia. Počas spracovania projektovej dokumentácie sa presne špecifikovali požiadavky na novú budovu internistického pavilónu. Až po zakreslení všetkých miestností s rozmermi podľa potrieb a požiadaviek Objednávateľa, ako aj po zohľadnení povinností vyplývajúcich z právnych predpisov bolo ustálené, že celková podlahová plocha budovy bude zhruba 38 800 m². Počet parkovacích miest (150) zodpovedá výpočtu statickej dopravy v zmysle platnej STN.

Z uvedeného vyplýva, že až po návrhu všetkých podlaží, kde boli zohľadnené všetky plošné nároky Objednávateľa na dispozície, sa potvrdilo, že celková plocha budovy presahuje limity dané pre zisťovacie konanie podľa zákona č. 24/2006 Z. z.

Na základe vyššie uvedeného sa ustanovenie Zmluvy o dielo ohľadne času plnenia predmetu zmluvy mení tak, že sa doba plnenia predlžuje o čas potrebný na vypracovanie zámeru v zmysle zákona č. 24/2006 Z. z. a následne vydania právoplatného územného rozhodnutia. V zmysle § 18 ods. 1 písmeno c) zákona 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov potreba zmeny zmluvy vyplynula z okolností, ktoré Objednávateľ nemohol pri vynaložení náležitej starostlivosti predvídať a zmenou sa nemení charakter zmluvy.

I.

Predmet dodatku č. 1

1. V Článku IV. „Čas zhotovenia“ sa na konci odseku 1 doplňuje text:

„Termín pre zhotovenie diela tak v časti projektovej dokumentácie, ako aj v časti inžinierskej činnosti sa ďalej primerane predĺži o dobu, kedy je zámer navrhovaných činností súvisiacich s projektovou dokumentáciou predmetom posudzovania, alebo zisťovacieho konania podľa zákona upravujúceho posudzovanie predpokladaných vplyvov na životné prostredie; predĺženie termínu z tohto dôvodu bude predmetom dodatku k Zmluve. Termín pre zhotovenie diela sa podľa predchádzajúcej vety primerane predĺži len v prípade, ak Zhotoviteľ preukáže Objednávateľovi, že vyvinul maximálne úsilie, ktoré sa od Zhotoviteľa dá vyžadovať na to, aby bola dodržaná zákonná dĺžka predmetných konaní, najmä včasné a úplné podanie príslušných žiadostí a návrhov, preukázateľný záujem o stav veci zo strany Zhotoviteľa formou dopytov a urgencií.“

II.

Záverečné dojednania

1. Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo, ktoré nie sú upravené týmto Dodatkom č. 1, zostávajú nezmenené.

2. Tento Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom jeho podpisu obomi zmluvnými stranami a právne účinky nadobúda nasledujúcim dňom po dni jeho zverejnenia na webovom sídle Objednávateľa.
3. Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo je vyhotovený v šiestich vyhotoveniach, z ktorých každé vyhotovenie má platnosť originálu, s určením štyri vyhotovenia pre Objednávateľa a dve vyhotovenia pre Zhotoviteľa.
4. Zmluvné strany vyhlasujú, že si tento Dodatok č. 1 riadne prečítali, porozumeli jeho obsahu a slobodne a vážne ho na znak súhlasu vlastnoručne podpisujú.

V *Bojniciach* dňa*2.9.-03-2022*

V *Trenčiane* dňa*2.9.-03-2022*

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

.....
Mgr. Peter Glatz
riaditeľ

.....
Ing. RNDr. Pavel Mikuláš
konateľ

