

Dodatok č. 1

ku Zmluve o dielo uzatvorenej zmysle zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov uzatvorená v súlade s § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.

(ďalej len „Dodatok č. 1“)

1.1 Objednávateľ

Obchodné meno: Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach

Sídlo: Nemocničná 2, 972 01 Bojnice

Štatutárny zástupca: Mgr. Peter Glatz - riaditeľ

Bankové spojenie: Štátna pokladnica

IBAN: SK32 8180 0000 0070 0051 0360

IČO: 173 357 519

DIČ: SK2021163276

Osoba oprávnená konať

vo veciach technických: Ing. Peter Košec

vo veciach zmluvných: Mgr. Tomáš Baláž

(ďalej len "objednávateľ")

1.2 Zhotoviteľ:

Obchodné meno: ALTRON SK, a.s.

Sídlo: Galvániho 15C, 821 04 Bratislava

Štatutárny zástupca: Peter Balšán – predseda predstavenstva

Ing. Vlastimil Daníček – člen predstavenstva

Bankové spojenie: Tatra banka a.s.

IBAN: SK66 1100 0000 0026 2608 1577

IČO : 31 354 521

DIČ 2020336230

IČ DPH SK2020336230

a

Obchodné meno: EL-TECHE, s.r.o.

Sídlo: Sládkovičova 686/106, 017 01 Považská Bystrica

Štatutárny zástupca: JUDr. Ing. Ľubomír Teplan, MBA - konateľ

Bankové spojenie: Československá obchodná banka, a.s.

IBAN: SK21 7500 0000 0040 0812 2991

IČO : 44 341 426

DIČ 2022667823

IČ DPH SK2022667823

(ďalej len "zhotoviteľ")

PREAMBULA

1. Objednávateľ ako verejný obstarávateľ uskutočnil verejné obstarávanie na predmet zákazky: „Napojenie NN rozvodov JIS na energocentrum a náhradný zdroj – II.etapa“. Ako ponuka úspešného uchádzača bola vybraná ponuka zhotoviteľa, na základe čoho bola dňa 16.06.2021 uzatvorená Zmluva o dielo medzi objednávatelom a zhotoviteľom (ďalej len „Zmluva“).
2. Počas realizácie predmetu Zmluvy boli zistené viaceré dopredu neznáme a nepredvídateľné skutočnosti, ktoré z tohto dôvodu neboli zohľadnené v časovom harmonograme:
 - V Stanovisku Stredoslovenskej distribučnej a.s. zo dňa 11.10.2021 k náhradnému zdroju elektrickej energie boli určené doplňujúce požiadavky. Náhradný zdroj elektrickej energie (dieselagregát) musí byť zabezpečený mechanickým a spoľahlivým elektrickým blokovaním alebo dvojitém elektrickým blokovaním u zdrojov s automatickým ovládaním tak, aby sa pri výpadku en. siete nedostalo do nej z týchto zdrojov spätné napätie. Pripojenie a odpojenie náhradného (záložného) napájania musí byť vyriešené takým spôsobom, aby v žiadnom prípade nedošlo k súčasnému paralelnému chodu náhradného zdroja a napájacej siete energetiky do toho istého odberného miesta.
 - Na základe rozhodnutia TSK a NsP Prievidza o zmene koncepcie využitia budov v nemocnici došlo k zmene technického riešenia napojenia na prívod elektriky. Na základe zmien rozsahu dodávok a prác s ktorými pôvodný zazmlúvnený rozsah nepredpokladal bol predložený zmenový list s aktualizáciou dodávok a prác podľa dohodnutých zmien. Zmenový list s aktualizáciou dodávok a prác podľa dohodnutých zmien je neoddeliteľnou súčasťou tohto dodatku.
 - V zmysle čl. VI. bod 6.5 sa vyskytli okolnosti vyššej moci, ktoré sú všeobecne známe, nastali nezávisle od vôle povinnej zmluvnej strany a objektívne jej bránia v splnení povinnosti dokončiť dielo riadne a včas. Takouto prekážkou vyššej moci sú rozhodnutia orgánov štátnej moci, ktorými boli prijaté opatrenia v súvislosti so zamedzením šírenia vírusového ochorenia COVID-19, ktoré objektívne ovplyvňujú plynulé a koordinované pokračovanie prác na Diele - najmä meškajúce dodávky, ktoré sú spôsobené nedostatočným množstvom materiálu a výpadkami dodávok jednotlivých komponentov na stavebnom trhu v koronavírusovom období a pod. Uvedené dôvody spôsobili, že Dielo alebo jeho časť nebude technicky možné dokončiť za pôvodne dohodnutých podmienok
3. K predĺženiu termínu dokončenia diela nedošlo zavinením ani jednej zo zmluvných strán a vzhľadom k tomu sa zmluvné strany dohodli na predĺžení termínu odovzdania diela.

Vzhľadom na vyššie uvedené, Zmluvné strany sa rozhodli v súlade s obsahom ich predchádzajúcich rokovaní, berúc do úvahy ich spoločné ciele a záujmy, realizujúcich obojstranne dohodnuté podmienky, že sa podľa zásad zmluvnej slobody a voľnosti, rovnakého postavenia zmluvných strán, v súlade s čl. XIII. bod 13.1 Zmluvy

a s poukazom na ust. § 18 ods. 1 písm. c) zák. č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov dohodli na tomto Dodatku č.1 a jeho nasledovnom obsahu:

Čl. I Predmet Dodatku č. 1

Týmto dodatkom sa mení:

1. článok VI. bod 6.1. a jeho nové znenie je nasledujúce:
Zhotoviteľ sa zaväzuje dielo špecifikované v prílohe č.1 tejto Zmluvy zhotoviť a odovzdať objednávateľovi v termíne do 31.03.2022, nie však skôr ako po pokyne od objednávateľa.

Neoddeliteľnou súčasťou Dodatku č. 1 je aj aktualizovaná Príloha č. 2 Zmluvy - Harmonogram/Časový plán výstavby diela, v intenciách Dodatku č. 1.

Čl. II Záverečné ustanovenia

1. Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia na webovom sídle objednávateľa.
2. Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo zo dňa 16.06.2021 ostávajú naďalej v platnosti a účinnosti.
3. Dodatok č. 1 je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, po dvoch vyhotoveniach pre každú zo zmluvných strán.
4. Tento Dodatok č. 1 uzavreli zmluvné strany slobodne, vážne, žiadna z nich nekonala v tiesni, či za nápadne nevýhodných podmienok, dodatok si každá zo zmluvných strán riadne prečítala, porozumela mu a na znak súhlasu Zmluvné strany dodatok podpisujú.

V *Bajmiciroch*....., dňa 16.12.2021

V *Borhislave*....., dňa 16.12.2021

.....
Objednávateľ

.....
Peter Balšan predseda predstavenstva