

Dodatok č. 1
k Zmluve o dielo č. 2021/0074

uzatvorenej dňa 30.06.2021 v zmysle § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“) a zákona 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

(ďalej v texte len „Zmluva o dielo“)

Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ

Obchodné meno:

Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach

Sídlo:

Nemocničná 2, 972 01 Bojnice

Štatutárny zástupca:

Mgr. Peter Glatz, riaditeľ

IČO:

17335795

DIČ:

2021163276

Bankové spojenie:

Štátna pokladnica

IBAN:

SK32 8180 0000 0070 0051 0360

Osoba oprávnená konať
vo veciach technických:

Ing. Martin Drozd

(ďalej len „Objednávateľ“)

1.2 Zhotoviteľ:

Obchodné meno:

Si.To.Ro. s.r.o.

Sídlo:

Veľká Čausa 177, 971 01

Štatutárny zástupca:

Pavel Ďurdina, konateľ

Bankové spojenie:

VUB, a.s., Považská Bystrica

IBAN:

SK56 0200 0000 0040 7394 6559

IČO :

36 326 372

DIČ.

20 200 79 226

IČ DPH:

SK20 200 79 226

Zapísaný v:

Obchodnom registri Okresného súdu v
Trenčíne, Oddiel: Sro, Vložka č. 13532/R

Osoba oprávnená konať
vo veciach technických:

Róbert Ďurdina

(ďalej len „Zhotoviteľ“)

Zmluvné strany po vzájomnej dohode dopĺňajú a upravujú Zmluvu o dielo zo dňa 30.06.2021 týmto dodatkom č. 1 (ďalej len ako „Dodatok“) nasledovne:

PREAMBULA

Zmluvné strany dňa 30.06.2021 uzatvorili Zmluvu o dielo č. 2021/0074 na predmet zákazky „Rekonštrukcia areálovej kanalizácie“ (ďalej len "dielo").

V trase kanalizácie, ktorá je predmetom rekonštrukcie rastú stromy, ktoré sa môžu vyrúbať len na základe rozhodnutia príslušného orgánu štátnej správy ochrany prírody a krajiny. Okresný úrad Prievidza, odbor starostlivosti o životné prostredie, dňa 27.07.2021 vydal rozhodnutie o podrobnejších podmienkach výrubu drevín, číslo spisu OU-PD-OSZP-2021/021217-002. V rozhodnutí je stanovené, že výrub listnatých drevín sa môže uskutočniť až od 01.09.2021 v čase mimohniezdneho obdobia. Záväzné podmienky stanovené na základe správneho rozhodnutia teda neumožňovali zahájiť stavebné práce pred 01.09.2021, nakoľko až od uvedeného termínu je možné uskutočniť výrub listnatých drevín nachádzajúcich sa v trase kanalizácie.

Z vyššie uvedeného vyplýva, že v zmysle § 18 ods. 1 písmeno c) zákona 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov potreba zmeny zmluvy vyplynula z okolností, ktoré Objednávateľ nemohol pri vynaložení náležitej starostlivosti predvídať a zmenou sa nemení charakter zmluvy.

Na základe vyššie uvedeného sa ustanovenie Zmluvy o dielo ohľadne času plnenia predmetu zmluvy mení tak, že sa doba plnenia predlžuje o zdržanie spôsobené časovými podmienkami stanovenými vo vyššie uvedenom rozhodnutí Okresného úradu Prievidza.

I. Predmet dodatku č. 1

V Článku V. „Čas plnenia“ sa odsek 5.1. mení tak, že po novom znie:

„ 5.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje dielo špecifikované v čl. II. tejto Zmluvy zhotoviť a odovzdať objednávateľovi v termíne do 17 týždňov od účinnosti tejto Zmluvy.“.

II. Záverečné dojednania

1. Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo, ktoré nie sú upravené týmto Dodatkom č. 1, zostávajú nezmenené.
2. Tento Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom jeho podpisu obomi zmluvnými stranami a právne účinky nadobúda nasledujúcim dňom po dni jeho zverejnenia na webovom sídle Objednávateľa.
3. Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, z ktorých každé vyhotovenie má platnosť originálu, s určením dve vyhotovenia pre Objednávateľa a dve vyhotovenia pre Zhotoviteľa.
4. Zmluvné strany vyhlasujú, že si Dodatok č. 1 riadne prečítali, porozumeli jeho obsahu a slobodne a vážne ho na znak súhlasu vlastnoručne podpisujú.

v Bojniciach dňa 08.09.2021

v Prievidzi dňa 08.09.2021

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Mgr. Peter Glätz,
riaditeľ

Pavel Ďurdina
konateľ