

Dodatok č. 2
k Zmluve o dielo č. 2021/0074

uzatvorenej dňa 30.06.2021 v zmysle § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“) a zákona 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

(ďalej v texte len „Zmluva o dielo“)

Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ

Obchodné meno:

Sídlo:

Štatutárny zástupca:

IČO:

DIČ:

Bankové spojenie:

IBAN:

Osoba oprávnená konať
vo veciach technických:

**Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom
v Bojniciach**

Nemocničná 2, 972 01 Bojnice

Mgr. Peter Glatz, riaditeľ

17335795

2021163276

Štátna pokladnica

SK32 8180 0000 0070 0051 0360

Ing. Martin Drozd

(ďalej len „Objednávateľ“)

1.2 Zhotoviteľ:

Obchodné meno:

Sídlo:

Štatutárny zástupca:

Bankové spojenie

IBAN:

IČO :

DIČ.

IČ DPH:

Zapísaný v:

Osoba oprávnená konať
vo veciach technických:

Si.To.Ro. s.r.o.

Veľká Čausa 177, 971 01

Pavel Ďurdina, konateľ spoločnosti

VUB, a.s., pobočka Prievidza

SK56 0200 0000 0040 7394 6559

36 326 372

20 200 79 226

SK20 200 79 226

Obchodnom registri Okresného súdu v

Trenčíne, Oddiel: Sro, Vložka č. 13532/R

Róbert Ďurdina

(ďalej len „Zhotoviteľ“)

Zmluvné strany po vzájomnej dohode dopĺňajú a upravujú Zmluvu o dielo zo dňa 30.06.2021 v znení Dodatku č. 1 zo dňa 08.09.2021 týmto Dodatkom č. 2 (ďalej len ako „Dodatok“), nasledovne:

PREAMBULA

Zmluvné strany dňa 30.06.2021 uzatvorili Zmluvu o dielo č. 2021/0074 na predmet zákazky „**Rekonštrukcia areálovej kanalizácie**“ (ďalej len "dielo"). K uvedenej Zmluve o dielo zmluvné strany uzavreli dňa 08.09.2021 Dodatok č. 1, ktorého predmetom bolo posunutie času plnenia predmetu zmluvy.

Počas realizácie výkopových prác bolo zistené, že existujúci skutkový stav trasy kanalizácie nezodpovedá stavu riešeného a zohľadneného v projektovej dokumentácii, ktorá bola podkladom na realizáciu predmetnej zákazky. Podľa projektu, vedie trasa kanalizácie, ktorá sa rekonštruuje v trávnom teréne v plnom rozsahu. V skutočnosti časť trasy kanalizácie prechádza pod betónovou areálovou komunikáciou a parkoviskom. Z toho dôvodu bolo potrebné pristúpiť k realizácii navyše prác, ktoré sú časovo náročnejšie z hľadiska technologických procesov, ako aj pracnosti: rezanie, odstránenie betónu, výkopové práce, pokládka kanalizácie, spätné zásypy rýh a následná betonáž rýh.

Z vyššie uvedených dôvodov bolo nutné vykonať projektovou dokumentáciou nepredpokladané práce a až po ich vykonaní sa mohlo pokračovať v realizácii prác podľa projektovej dokumentácie.

Z vyššie uvedeného vyplýva, že v zmysle § 18 ods. 1 písmeno c) zákona 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov potreba zmeny zmluvy vyplynula z okolností, ktoré Objednávateľ nemohol pri vynaložení náležitej starostlivosti predvídať a zmenou sa nemení charakter zmluvy.

Na základe vyššie uvedeného sa ustanovenie Zmluvy o dielo ohľadne času plnenia predmetu zmluvy mení tak, že sa doba plnenia predlžuje o zdržanie spôsobené nutnosťou vykonať práce nepredpokladané projektovou dokumentáciou.

I.

Predmet dodatku č. 1

V Článku V. „Čas plnenia“ sa odsek 5.1. mení tak, že po novom znie:

„ 5.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje dielo špecifikované v čl. II. tejto Zmluvy zhotoviť a odovzdať objednávateľovi v termíne do 21 týždňov od účinnosti tejto Zmluvy.“.

II.

Záverečné dojednania

1. Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo, ktoré nie sú upravené týmto Dodatkom č. 2, zostávajú nezmenené.
2. Tento Dodatok č. 2 nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oboma zmluvnými stranami a právne účinky nadobúda nasledujúcim dňom po dni jeho zverejnenia na webovom sídle Objednávateľa.
3. Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, z ktorých každé vyhotovenie má platnosť originálu, s určením dve vyhotovenia pre Objednávateľa a dve vyhotovenia pre Zhotoviteľa.

4. Zmluvné strany vyhlasujú, že si tento Dodatok č. 2 riadne prečítali, porozumeli jeho obsahu a slobodne a vážne ho na znak súhlasu vlastnoručne podpisujú.

V
v Bratislave dňa 27.10.2021

Obidnávateľ:

.....
Mgr. Peter Glatz
riaditeľ

V
v Bratislave dňa 27.10.2021

Zhotoviteľ:

.....
Pavel Ďurina
konateľ spoločnosti,