

DODATOK Č.2

k zmluve o dielo č. 5608-04-001-17-90

Rekonštrukcia jednotky intenzívnej starostlivosti v NsP Prievidza so sídlom v Bojniciach

Článok I. ZMLUVNÉ STRANY

1. OBJEDNÁVATEĽ

So sídlom:	NsP Prievidza so sídlom v Bojniciach
Zastúpená:	Nemocničná 2, 972 01 Bojnice
IČO:	Mgr. Ivan Gašparovič, riaditeľ
IČ DPH:	17335795
DIČ:	SK2021163276
Bankové spojenie:	2021163276
Číslo účtu:	Štátna pokladnica
Právna forma:	7000510360/8180
Zriaďovacia listina:	Príspevková organizácia TSK
Bojniciach, zriadená Zriaďovacou listinou zo dňa 29. 11. 1991 v znení Rozhodnutia zo dňa 26. 02. 2001 a Dodatku č. 1 zo dňa 02. 01. 2003.	Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v
Telefón:	046/5112101
Fax:	046/5416619
e-mail:	riaditel@hospital-bojnice.sk

(ďalej len „objednávateľ“)

2. ZHOTOVITEĽ :	PIO KERAMOPROJEKT, a.s.
Sídlo :	911 48 Trenčín, Dolný Šianec 1013/1
Štatutárny zástupca :	RNDr. Ing. Pavel Mikuláš – predseda predstavenstva
Vo veciach zmluvy oprávnený:	RNDr. Ing. Pavel Mikuláš
V technických otázkach :	Ing. Henrich Pavlík
IČ DPH :	SK 2020 176 543
IČO :	36 308 862
Zapísaná v obchodnom registri:	Okresný súd Trenčín odd. Sa., vl.č. 10184/R
Bankové spojenie :	VÚB Trenčín,
Číslo účtu :	135 162 0759/0200
IBAN :	SK26 0200 0000 0013 5162 0759

(ďalej len „zhotoviteľ“)

Na základe vzájomnej dohody upravujeme dodatkom č.2 nasledovné články predmetnej zmluvy:

Čl. III. ČAS PLNENIA

Termín plnenia prác upravujeme na **do 14.12.2017**

K úprave termínu plnenia došlo z nasledovných dôvodov:

- vzhľadom na nízku výšku priestorov, v ktorom sa navrhuje oddelenie JIS nie je možné všetky zariadenia VZT umiestniť na tomto podlaží. Muselo sa prijať riešenie na

umiestnenie jedného zariadenia v exteriéry . Z tohto riešenia vyplynulo riešenie spevnenj plochy a oplotenia tohoto zariadenia vzhľadom na zamedzenie vniku neželaných osôb. Ďalšie dve zariadenia VZT sa musia umiestniť v IPP, pričom sa musia zrealizovať dispozičné zmeny v pôvodnej šatni zamestnancov.

- Vzhľadom na prechod VZT potrubia je nevyhnutné riešiť odrezanie stropného panela v časti a statické podopretie a protipožiarnu ochranu podpornej nosnej konštrukcie
- Z požiarného hľadiska je potrebné v tomto oddelení riešiť druhý únikový východ pomocou únikovej oceľovej rampy na jestvujúce parkovisko aj s terénnymi úpravami, základmi a spevnenými plochami s napojením na jestvujúce spevnené plochy
- vzhľadom k navýšeniam výkonov jednotlivých silových rozvádzačov, vznikol problém so silovým napojením nového oddelenia riešeného týmto projektom, na strane normálneho napájania (klasické transformátory) a náhradného zdroja (diesel) .

Vzhľadom na informovanie riaditeľa nemocnice na nedostatočný výkon pre normálne napájanie a nedostatočný výkon aktuálneho montovaného náhradného zdroja (diesla) bude nutné v budúcnosti daný diesel vymeniť. Toto bude riešené vrátane prívodov do daného bloku samostaným projektom, ktorý zanalyzuje bilancie v danom stave po rozhodnutí vybudovať oddelenie JIS. A tento projekt vyrieši napojenie daného bloku na nové potreby výkonových bilancií.

- V 1.PP je potrebné riešiť umiestnenie centrálného batériového zdroja pre núdzové osvetlenie a umiestnenie doplnkového náhradného zdroja pre veľmi dôležité obvody z dôvodu neexistujúceho daného zdroja v danom pavilóne - nie je možné z dispozičného a požiarného hľadiska umiestniť daných zdrojov do jestvujúcich rozvodní na INP a IPP.

Ostatné časti zmluvy zostávajú v platnosti bezo zmeny.

Tento dodatok tvorí nedeliteľnú súčasť predmetnej zmluvy o dielo. Je vyhotovený v štyroch exemplároch. Po jeho potvrdení objednávateľ vráti zhotoviteľovi dva exempláre naspäť.